

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского
городского округа на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития
малозэтажного жилищного строительства».


Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2013 год

Исполнитель: главный специалист 2 разряда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Разуваева Светлана Ивановна

Тел. 69 82 10

Начальник управления ЖКХ
администрации Находкинского
городского округа



Е.П. Лункин

Общий объем средств, запланированный на реализацию данной программы в 2013 году составил **241 117,280 тыс. руб.**, в т.ч.:

- средства местного бюджета- 46 398,168 тыс. руб.
- средства краевого бюджета- 45 286,102 тыс. руб.
- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 149 433,010 тыс. руб.

Сумма фактически произведенных расходов в 2013 году составила **154 660,552 тыс. руб.**, в т.ч.:

- средства местного бюджета- 46 398,166 тыс. руб.
- средства краевого бюджета- 25 180,185 тыс. руб.
- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 83 082,201 тыс. руб.

Расходы проведены по актам выполненных работ по муниципальным контрактам, а неиспользованные средства из краевого бюджета и средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возвращены в краевой бюджет.

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».**

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество переселенных граждан из аварийного жилого фонда	чел.	0			Не запланировано
2.	Количество предоставляемых жилых помещений для переселения граждан	ед.	0			Не запланировано
3.	Общая площадь предоставляемых жилых помещений для переселения граждан	кв.м.	0			Не запланировано

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НГО НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского
городского округа на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства»**

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.)		
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	СБР, план на 1 янв. 2013 года	СБР, план на 31 дек. 2013 года	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»	УЖКХ; Соисполнители- Финансовые органы администрации НГО; УМЗ; Финансовое управление; управление имуществом; отдел по жилью	851	0500/0501	7952400 (м/б)	411	70711,00		
2.			851	0500/0501	0980204 (м/б)	411		46 398,168	46 398,166
3.			851	0500/0501	0980204 (к/б)	411		45 286,102	25 180,185
4.			851	0500/0501	0980104 (фонд)	411		149 433,01	83 082,201
	Итого						70 711,0	241 117,280	154 660,552

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского
городского округа на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства».**

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»	всего	154 660,552	154 660,552
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)	83 082,201	83 082,201
		Краевой бюджет (субсидии, субвенции)	25 180,185	25 180,185
		Бюджет НГО	46 398,166	46 398,166
		Внебюджетные фонды	0	0
		Иные внебюджетные источники	0	0

В 2013 году выполнены мероприятия:

Проведены работы по формированию участка для застройки малоэтажных многоквартирных домов.

Начато строительство шести малоэтажных многоквартирных дома. Параллельно возведению жилых домов проведены работы по строительству инженерных коммуникаций. Контроль за качеством работы подрядчиков на всех этапах возведения здания выполняет муниципальное унитарное предприятие «Информационно-кадастровый центр».