

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Капитальный ремонт многоквартирных домов Находкинского**  
**городского округа» на 2013 – 2015 годы»**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2013 год

Исполнитель: главный специалист 2 разряда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Разуваева Светлана Ивановна

Тел. 69 82 10

Начальник управления ЖКХ  
администрации Находкинского  
городского округа



Е.П.Лункин

Данной программой в 2013 году предусматривалось из средств местного бюджета произвести работ на сумму 49 870,081 тыс. руб. Других источников финансирования по данной программе не было предусмотрено.

Сумма фактически произведенных расходов в 2013 году составила 49 868,822 тыс. руб.

Все мероприятия, предусмотренные в местном бюджете по данной программе на 2013 год, завершены в полном объеме, в т.ч.:

-проведен капитальный ремонт крыш 4-х жилых домов: ул. Бульвар Энтузиастов,11; ул. Нахимовская,39; ул. Постышева,47; ул. Владивостокская,3. Площадь отремонтированных крыш составила 4,26 тыс. кв. м.;

-изготовлены восемь водоподогревателей, которые установлены в жилых домах: ул. Юбилейная,6; ул. Верхне-Морская,112 и 114; ул. Бокситогорская,34; ул. Тимирязева,3; ул. Тимирязева,5; ул. Гагарина,9;

-проведены работы по капремонту фасада жилого дома по ул. Ленинградская,22, площадь отремонтированного фасада составила 7,47 тыс. кв.м.

-установлено семь лифтов в многоквартирном доме по ул. Ленинградская,22;

-проведен восстановительный ремонт 33-х муниципальных квартир общей площадью 0,63 тыс. кв.м.;

- проведены работы по ремонту отмосток 4-х многоквартирных домов: ул. Пограничная,3 и 20; ул. Постышева,45; ул. Пограничная,36, площадь произведенного ремонта составила 0,71 тыс. кв.м.;

- проведены работы по ремонту 10-ти надворных туалетов : ул. Чапаева,25; ул. Дальняя,32; ул. Гагарина,11; ул. Береговая,12 и 14; ул. Почтовый переулок,9; ул. Угольная,20-22; ул. Шоссейная,22-22а;

- произведена замена оконных блоков в подъездах жилого дома по ул. Гагарина,8;

- выполнены проектные работы по ремонту крыш трех многоквартирных домов: ул. Тимирязева,21; ул. Заречная,6; ул. Парковая,2а.

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРЫ)  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов Находкинского городского  
округа» на 2013 – 2015 годы»**

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Едини ца измер ения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшес тв ующий отчетному	Отчетный год		
				план	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество отремонтированных крыш	шт.		4	4	Отклонений нет
2.	Количество отремонтированных фасадов	шт.		1	1	Отклонений нет
3.	Количество отремонтированных лифтов	шт.		7	7	Отклонений нет
4.	Количество отремонтированных отмосток	шт.		4	4	Отклонений нет
5.	Количество отремонтированных и установленных водоподогревателей	шт.		8	8	Отклонений нет
6.	Количество отремонтированных надворных туалетов	шт.		10	10	Отклонений нет
7.	Количество отремонтированных жилых помещений	шт.		33	33	Отклонений нет

Значение целевых индикаторов составило 100%. Цель реализации программы выполняется.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НГО НА  
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов Находкинского городского  
округа » на 2013 – 2015 годы»**

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.)		
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	СБР, план на 1 янв. 2013 года	СБР, план на 31 дек. 2013 года	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Закупка товаров, работ в целях капремонта муниципального имущества	УЖКХ	851	0500/0501	7951200	243	52 533,00	49 498,155	49 497,806
2.	Проектные работы		851	0500/0501	7951200	244	300,00	371,926	371,016
	<b>Итого</b>						<b>52 833,00</b>	<b>49 870,081</b>	<b>49 868,822</b>

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов Находкинского городского  
округа» на 2013 – 2015 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт муниципального имущества	всего	49 870,081	49 868,822
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)	0	0
		Краевой бюджет (субсидии, субвенции)	0	0
		Бюджет НГО	49 870,081	49 868,822
		Внебюджетные фонды	0	0
		Иные внебюджетные источники	0	0