

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных
стенки Находкинского городского округа» на 2011 – 2015 годы».

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2013 год

Исполнитель: главный специалист 2 разряда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Разуваева Светлана Ивановна

Тел. 69 82 10

Начальник управления ЖКХ
администрации Находкинского
городского округа



Е.П.Лункин

В 2013 году на реализацию программы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2008 – 2010 годы было запланировано всего 71 309,905 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета-21 776,700 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 49 533,205 тыс. руб.

Сумма произведенных расходов составляет 61 626,846 тыс. руб., в т.ч.:

средства местного бюджета-21 776,120 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 39 850,726 тыс. руб.

В связи с тем, что дополнительные средства краевого бюджета в размере 9 682,479 тыс. руб. были выделены администрации Находкинского городского округа в поздние сроки, не предоставлялось возможным провести аукционы по выполнению работ по асфальтированию дворовых территорий и выполнить работы при низких отрицательных температурах.

В 2013 году были завершены следующие мероприятия программы:

Проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов возле 57 жилых домов. Площадь отремонтированных внутридворовых проездов составила 37,92 тыс. кв.м.

Установлены бордюрные камни. Общая длина, установленных бордюрных камней составила 7,952 тыс. п. м.

Восстановлено 0,960 тыс. п.м. ливнестоков и 0,032 тыс. п.м. подпорных стенок.

Все мероприятия, предусмотренные в бюджете по данной программе на 2013 год, завершены в полном объеме.

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок
Находкинского городского округа» на 2011 – 2015 годы**

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Единиц а измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			Год предшеств ующий отчетному	Отчетный год		
				план		факт

1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	Кв.м	38350	37920	37920	Отклонений нет
..	Протяженность установленного бордюрного камня	П.м..	6109	7952	7952	Отклонений нет

Значение целевых индикаторов составило 100%. Цель реализации программы выполняется.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт внутридворовых проездов, ливнеотоков, подпорных стенок
Находкинского городского округа» на 2011 – 2015 годы»**

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.)		
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	СБР, план на 1 янв. 2013 года	СБР, план на 31 дек. 2013 года	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Закупка товаров, работ в целях капремонта муниципального имущества	УЖКХ	851	0500/0503	7950600	243	20 000,0	21 776,700	21 776,120
2.	Закупка товаров, работ в целях капремонта муниципального имущества		851	0400/0409	5210117	243	0	49 533,205	39 850,726
	Итого						20 000,0	71 309,909	61 626,848

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт внутридворовых проездов, ливнеотоков, подпорных стенок
Находкинского городского округа» на 2011 – 2015 годы**

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт внутридворовых проездов, ливнеотоков и подпорных стенок	всего	61 627,43	61 626,848
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)		
		Краевой бюджет (субсидии, субвенции)	39 850,73	39 850,726
		Бюджет НГО	21 776,70	21 776,120
		Внебюджетные фонды	0	0
		Иные внебюджетные источники	0	0